

## VIKTIG INFORMATION!

Läs igenom noggrant innan påbörjad installation. För att **garanti** ska gälla måste installatör skriva under på att samtliga punkter i detta kontrolldokument är genomförda.



## Egenkontroll - Ferroamp

Besiktningen av EnergyHub systemet skall utföras av system installatören. Följ instruktionerna nedan, fyll i utförda kontrollpunkter och avsluta med att signera dokumentet.

Skriv ner serienummer och partnummer från systemets EnergyHub
Serienummer:
Partnummer:

### 1. Innan driftsättning

Följande egenkontroll skall göras av installatören innan systemet sätts i drift.

Nr	Kontrollpunkt	Ja/Nej	Kommentar
1.1	Kontrollera alla anslutningar mellan EnergyHub och elcentral		
1.2	Kontrollera att jord och neutral är rätt anslutna		
1.3	Kontrollera och efterdra samtliga anslutningsskruvar		
1.4	Kontrollera att inga anslutningskablar går att rycka ur terminaler och skruvfästen med handkraft		
1.5	Kontrollera att CT-klämmorna sitter på inkommande matning till elcentralen		

Genom att skriva under bekräftar installatören att samtliga kontrollpunkter innan driftsättning är genomförda.

Signatur:

Namnförtydligande:

Ort & Datum:

## 2. Efter driftsättning

Följande egenkontroll skall göras av installatören efter det att systemet är i drift.

Nr	Kontrollpunkt	Ja/Nej	Kommentar
2.1	Kontrollera att du använder dig av rätt CT-kvot		
2.2	Kontrollera att CT-konfigurationen lyckats		
2.3	Mät DC-spänning vid distributionslådan och kontrollera att det är rätt polaritet (L + och L-)		
2.4	Kontrollera att EnergyHub har detekterat samtliga SSO:er i anläggningen		
2.5	Kontrollera att systemet är tillagt i portal.ferroamp.com		
2.6	Kontrollera att kunden är tillagd som användare i portal.ferroamp.com		
2.7	Kontrollera att systemet är nätverksanslutet och skickar data till portal.ferroamp.com		

Genom att skriva under bekräftar installatören att samtliga kontrollpunkter efter driftsättning är genomförda.

Signatur:

Namnförtydligande:

Ort & Datum:

### NOTERA!

Den aktör som sålt ferroamp anläggningen måste på anmodan kunna visa upp ett signerat kontrolldokument från installatör för att garantier ska gälla. En administrationsavgift kan tas ut i följande situationer:

(a) En tekniker kallas på din begäran, men det konstateras att det inte är fel på produkten (t. ex. där installations & användarmanual har förbisetts).

(b) Du tar med enheten till ett reparationscenter, men det konstateras att produkten inte har något fel (t. ex. där installations & användarmanual har förbisetts).

Du kommer att informeras om administrationsavgift innan tekniker skickas ut.